

Δελτίο διαχωρισμού φάσεων πράξης με τίτλο :
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»
(κωδ. MIS A φάσης 2007-2013 : 340208)

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

✓ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της**

Αφορά στη συλλογή λυμάτων με οργανωμένα εσωτερικά δίκτυα σε περιοχές της πόλης Ιωαννίνων και όμορους συνοικισμούς του Δήμου Ιωαννιτών και τη μεταφορά τους στην ΕΕΛ Ιωαννίνων για την οποία προβλέπεται η επέκτασή της κατά 100.000 ικ

Η πράξη προτείνεται να υλοποιηθεί σε έξη υποέργα ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ιστορικο κεντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελοκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)»

Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ,

Αρχικές ποσότητες:

- Αγωγοί PVC Φ 200: 6.000,00 μ.
- Αγωγοί PVC DN 315: 20,00 μ.

Σύνολο αγωγών: 6.020,00 μ.

Με τον 2^ο ΑΠΕ οι ποσότητες τροποποιήθηκαν ως εξής:

- Αγωγοί PVC Φ 200: 6.155,71 μ.
- Αγωγοί PVC DN 315: 0,00 μ.

Σύνολο αγωγών: 6.155,71 μ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Το μελετητικό αντικείμενο αφορά στις περιοχές ή σε τμήματα των περιοχών όπως Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά-Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο, τμήμα οικισμού Νεοχωρόπουλου, τμήμα οικισμών Κ.Μαρμαρά, Σταυράκι και Ολυμπιάδα, Σεισμόπληκτα, Αγία Μαρίνα, Αμφιθέα. Επίσης περιλαμβάνονται και οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Πεδινής έως Νεοχωρόπουλο, Αμφιθέας έως Πέραμα και συμπληρωματικός ΓΑΑ Φ1200

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Το αντικείμενο της πράξης του Υποέργου 4 περιλαμβάνει την επέκταση της ΕΕΛ Ιωαννίνων κατά 100.000 ικ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»**ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ»**

Αφορά στη δαπάνη αγοράς γης γηπέδων όπου θα κατασκευαστούν οικίσκοι εξυπηρέτησης.

✓ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

Αφορά στη συλλογή λυμάτων με οργανωμένα εσωτερικά δίκτυα σε περιοχές της πόλης Ιωαννίνων και όμορους συνοικισμούς του Δήμου Ιωαννιτών και τη μεταφορά τους στην ΕΕΛ Ιωαννίνων για την οποία προβλέπεται η επέκτασή της κατά 100.000 ικ

Η πράξη προτείνεται να υλοποιηθεί σε έξη υποέργα ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ιστορικό κεντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελοκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)»

Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ,

Αρχικές ποσότητες:

- Αγωγοί PVC Φ 200: 6.000,00 μ.
- Αγωγοί PVC DN 315: 20,00 μ.

Σύνολο αγωγών: 6.020,00 μ.

Με τον 2^ο ΑΠΕ οι ποσότητες τροποποιήθηκαν ως εξής:

- Αγωγοί PVC Φ 200: 6.155,71 μ.
- Αγωγοί PVC DN 315: 0,00 μ.

Σύνολο αγωγών: 6.155,71 μ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Το μελετητικό αντικείμενο αφορά στις περιοχές ή σε τμήματα των περιοχών όπως Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά-Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο, τμήμα οικισμού Νεοχωρόπουλου, τμήμα οικισμών Κ.Μαρμαρά, Σταυράκι και Ολυμπιάδα, Σεισμόπληκτα, Αγία Μαρίνα, Αμφιθέα. Επίσης περιλαμβάνονται και οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Πεδινής έως Νεοχωρόπουλο, Αμφιθέας έως Πέραμα και συμπληρωματικός ΓΑΑ Φ1200

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»**ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»**

Το αντικείμενο της πράξης του Υποέργου 4 περιλαμβάνει την επέκταση της ΕΕΛ Ιωαννίνων κατά 100.000 ικ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ»

Αφορά στη δαπάνη αγοράς γης γηπέδων όπου θα κατασκευαστούν οικίσκοι εξυπηρέτησης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α' ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

✓ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, που υλοποιήθηκε με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της**

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ιστορικο κεντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελοκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)»

Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ.

- Αγωγοί PVC Φ 200: 6.151,51 μ.
- Αγωγοί PVC DN 315: 0,00 μ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Έχει εκτελεστεί το 84% της μελέτης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Έχει εκτελεστεί το 8% του αντικειμένου του.

✓ **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)**

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ιστορικο κεντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελοκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)»

Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ.

- Αγωγοί PVC Φ 200: 6.151,51 μ.
- Αγωγοί PVC DN 315: 0,00 μ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Έχει εκτελεστεί το 84% της μελέτης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Έχει εκτελεστεί το 8% του αντικειμένου του.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Β' ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

- ✓ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, που υπολείπεται να υλοποιηθεί αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ιστορικό κεντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελοκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)»

Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ.

- Αγωγοί PVC Φ 200: 4,20 μ.
- Αγωγοί PVC DN 315: 0,00 μ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Θα εκτελεστεί το υπόλοιπο 16% της μελέτης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Το αντικείμενο της πράξης του Υποέργου 4 περιλαμβάνει την επέκταση της ΕΕΛ Ιωαννίνων κατά 100.000 ικ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Θα εκτελεστεί το υπόλοιπο 92% του αντικειμένου του.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ»

Αφορά στη δαπάνη αγοράς γης γηπέδων όπου θα κατασκευαστούν οικίσκοι εξυπηρέτησης.

- ✓ **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)**

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ιστορικό κεντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελοκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)»

Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ.

- Αγωγοί PVC Φ 200: 4,20 μ.
- Αγωγοί PVC DN 315: 0,00 μ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Θα εκτελεστεί το υπόλοιπο 16% της μελέτης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»**ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»**

Το αντικείμενο της πράξης του Υποέργου 4 περιλαμβάνει την επέκταση της ΕΕΛ Ιωαννίνων κατά 100.000 ικ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Θα εκτελεστεί το υπόλοιπο 92% του αντικειμένου του.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ»

Αφορά στη δαπάνη αγοράς γης γηπέδων όπου θα κατασκευαστούν οικίσκοι εξυπηρέτησης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

4: Α/Α	5: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6. ΣΥΜΒΑΣΗ (ΝΑΙ /ΟΧΙ)	7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΕΝΤΑΞΗΣ	8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ Α' ΦΑΣΗΣ	9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ Β' ΦΑΣΗΣ	10. ΟΡΟΣΗΜΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ*
1.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ιστορικό κεντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελοκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)	ΝΑΙ	1.085.372,36	1.097.740,37	0,00	Το οικονομικό και το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει και εργασίες του 12 ^{ου} λογαριασμού. Έχει γίνει ΔΚΔ κατ. 6
2.	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΝΑΙ	1.054,922,00	886.751,00	168.171,00	Το οικονομικό και το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει και εργασίες του 6 ^{ου} λογαριασμού.
3.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΟΧΙ	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	

	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
4.	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΟΧΙ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	
5.	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ	392.213,25	32.000,00	360.213,25	Το οικονομικό και το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει και εργασίες του 1 ^{ου} λογαριασμού.
6.	ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ	ΟΧΙ	500.000,00	0,00	500.000,00	
<p>*Στα πεδία αυτά (10) αναγράφεται το στάδιο της σύμβασης που σηματοδοτεί τον διαχωρισμό σε 2 φάσεις. Πχ Στην α φάση περιλαμβάνεται μέχρι και η 3^η πληρωμή του αναδόχου, ή ο 4^{ος} λογαριασμός της εργολαβίας κλπ.</p> <p>Διευκρινίζεται ότι θα αναγράφονται όλα τα υποέργα της πράξης (α και β φάση)</p>						

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Π. 2014-2020				
11.Ε.Π. 2014-2020	12.ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	13. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΑ/ΕΔΑ	14. ΜΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ*	15. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Α./ΕΔΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ*
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»		
<p>* Στα πεδία αυτά (14,15) το ΜΙΣ συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει, ενώ στη στήλη 15 συμπληρώνεται ο αρ. πρωτ. του εγγράφου με το οποίο η αρμόδια ΔΑ/ΕΔΑ δίδει τη σύμφωνη γνώμη της για την δυνατότητα χρηματοδότησης της πράξης της Β΄ φάσης (για την ένταξη της Β΄ φάσης θα ακολουθήσει στην συνέχεια η προβλεπόμενη διαδικασία της αξιολόγησης στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΔΑ/ΕΔΑ)</p>				

